



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici

**U.O. SICUREZZA, PATRIMONIO ED
EDILIZIA SCOLASTICA**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PROPEDEUTICI AL
TRASFERIMENTO PARZIALE DELLE ATTIVITA' DELL'I.P.C. "OLIVETTI"
PRESSO LA SEDE DI VIA UMAGO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"OLIVETTI - CALLEGARI" ED AL TRASFERIMENTO DELLE SUCCURSALI DEL
LICEO CLASSICO PRESSO LA SEDE SCOLASTICA DI VIA NINO BIXIO.**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele de Pascale		Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica : Sig.ra Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile dell' U.O.: Arch. Giovanna Garzanti			
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Paolo Nobile			
PROGETTISTA COORDINATORE:	Arch. Giovanna Garzanti			
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	Arch. Giovanna Garzanti			
PROGETTISTI OPERE MURARIE:	ing. Marco Conti, geom. Antonio Mancini, arch. Caterina Panzavolta			
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	ing. Simone Pivi			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Ing. Tiziana Napoli, P.I. Andrea Bezzi; arch. Giovanni Plazzi			
ELABORAZIONE GRAFICA:	Geom. Franco Tocco, Vergallo Sara			
RILIEVI:	Ing. Tiziana Napoli, P.I. Andrea Bezzi Geom. Franco Tocco, Vergallo Sara			
0	EMISSIONE	MC, AM	GG	GG	12/05/2017
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE LAVORAZIONI

Elaborato num: L	Revisione: 0	Data: 12/05/2017	Scala:	Nome file: L_CRONOPROGRAMMA IPSIA-Olivetti 2017
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------	---

IPSIA C.CALLEGARI VIA UMAGO, 18																		
FASE	NUM. PROG.	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	GIUGNO 2017	LUGLIO 2017				AGOSTO 2017				SETTEMBRE 2017				OTTOBRE 2017		
A.1	1	ALLESTIMENTO CANTIERE;																
	2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI			Torner	Torner	Aula Chiara				Rampa Ovest							
	3	SBANCAMENTI, SCAVI, RIEMPIMENTI, OPERE IN C.A.		Rampa A	Rampa A	Rampa B	Rampa B											
	4	MURATURE, ADATTAMENTI MURARI E INTONACI						Torner		Aula Chiara					intonac esterni	finiture		
	5	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, BATTISCOPI		Resina mag.						Torner	Torner		Rampa Ovest	Rampa Ovest				
A.3	6	OPERE DA CARTONGESSISTA						Torner	Torner	Torner								
A.4	7	INSTALLAZIONE DI INFISSI							Aula Chiara	Aule Spec	Torner	Torner			tende	tende		
A.5	8	OPERE DA FABBRO								corr. pales	Rampa A	Rampa A	Rampa B	Rampa B				
A.6	9	OPERE DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE		magaz						Aula Chiara	Aule Spec	Torner	Torner			corr e esterni		
A.7	10	IMPIANTI ELETTRICI		Torner	Magazz	Aula Chiara	Aule Spec				Aula Chiara	Aule Spec	Torner	Torner	Torner			
A.9	11	OPERE DI FACCHINAGGIO	Cap. Nav. Mag			Torner						Aula Chiara	Aule Spec	Torner	Torner			
	12	SMOBILIZZO CANTIERE																
			DURATA COMPLESSIVA LAVORI 120 GG - NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.4															

IPSCT A.OLIVETTI VIA N.BIXIO, 25

FASE	NUM. PROG	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	GIUGNO 2017	LUGLIO 2017	AGOSTO 2017	SETTEMBRE 2017	OTTOBRE 2017	
A.1	1	ALLESTIMENTO CANTIERE;						
	2	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI	aule					
	3	SBANCAMENTI, SCAVI, RIEMPIMENTI, OPERE IN C.A.						
	4	MURATURE, ADATTAMENTI MURARI E INTONACI		intonac				
	5	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, BATTISCOPI		soglie				
A.3	6	OPERE DA CARTONGESSISTA		buss				
A.4	7	INSTALLAZIONE DI INFISSI			porte			
A.5	8	OPERE DA FABBRO						
A.6	9	OPERE DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE			aule	aule	aule	
A.7	10	IMPIANTI ELETTRICI			aule	aule	aule	
A.9	11	OPERE DI FACCHINAGGIO		biblioteca			lab	aule spec
	12	SMOBILIZZO CANTIERE						
			DURATA COMPLESSIVA LAVORI 120 GG - NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.4					