



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" – I.T.A. "L. PERDISA" SEDE DI VIA DELL'AGRICOLTURA N. 5 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Importo di progetto € 530.000,00

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Presidente:
Michele de Pascale

Consigliere con Delega all'Edilizia Scolastica:
Maria Luisa Martinez

Segretario Generale:
Dott. Paolo Neri

Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile

Resp. del Servizio.: Arch. Giovanna Garzanti

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanna Garzanti

.....
Documento firmato digitalmente

PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Calogera Tiziana Napoli

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE:

Ing. Calogera Tiziana Napoli

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTISTA ANTINCENDIO

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:

Studio Associato Ne, Ma
Ing. David Negrini

.....
Documento firmato digitalmente

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

Ing. Simone Pivi
Ing. Annalisa Bollettino
Geom. Franco Tocco

.....

Elaborato num:

10

Revisione:

0

Data:

MAGGIO 2021

Scala:

Nome file:

GEN_10_CRONO.pdf

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11						
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44
Allestimento cantiere	5 g	[Barra grigia con frecce verso sinistra e destra]																																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi	2 g	[Barra blu]																																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del	1 g	[Barra blu]																																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio	2 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione gruppo di pressurizzazione	25 g	[Barra grigia con frecce verso sinistra e destra]																																												
Scavo di sbancamento	1 g	[Barra blu]																																												
Scavo a sezione obbligata	1 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione della carpenteria per le strutture	1 g	[Barra blu]																																												
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strut	2 g	[Barra blu]																																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazi	1 g	[Barra blu]																																												
Montaggio di monoblocco prefabbricato in c.a.	1 g	[Barra blu]																																												
Posa della cisterna per impianto antincendio	1 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi p	3 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione di impianto elettrico	5 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione quadri elettrici	3 g	[Barra blu]																																												
Cablaggio elettrico	2 g	[Barra blu]																																												
RIMOZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE E SCAI	8 g	[Barra grigia con frecce verso sinistra e destra]																																												
Rimozione di impianti	3 g	[Barra blu]																																												
Rimozione di impianto scariche atmosferiche	2 g	[Barra blu]																																												
Rimozione di impianti elettrici	3 g	[Barra blu]																																												
REALIZZAZIONE CAPPE DI ASPIRAZIONE	7 g	[Barra grigia con frecce verso sinistra e destra]																																												
Realizzazione delle canalizzazioni per aria con	3 g	[Barra blu]																																												
Taglio di solai in c.a.	1 g	[Barra blu]																																												
Impermeabilizzazione di coperture	3 g	[Barra blu]																																												
INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINC	15 g	[Barra grigia con frecce verso sinistra e destra]																																												
Scavo a sezione obbligata	3 g	[Barra blu]																																												
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi mec	3 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi p	6 g	[Barra blu]																																												
Ripresa di intonaci interni	3 g	[Barra blu]																																												
RIPRISTINO DELLE COMPARTIMENTAZIONI	13 g	[Barra grigia con frecce verso sinistra e destra]																																												
Pareti divisorie per compartimentazione antinc	3 g	[Barra blu]																																												
Realizzazione di tramezzature interne	2 g	[Barra blu]																																												
Protezione antincendio di pareti divisorie esiste	2 g	[Barra blu]																																												
Formazione intonaci interni (tradizionali)	3 g	[Barra blu]																																												
Ripresa di intonaci interni	3 g	[Barra blu]																																												

