



**Provincia di Ravenna**

**VERBALE DI INSTALLAZIONE E VERIFICA DELLA CORRETTA  
FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO**

L'anno 2015 addì 08 del mese di LUGLIO, presso il seguente sistema di controllo

- del passaggio col rosso
- del superamento del limite di velocità

**Anagrafica Impianto**

<b>Nome Impianto</b>	<b>SP8-KM16+090-DIR-VILLA PRATI</b>
<b>Identificativo Impianto</b>	<b>0000004</b>
<b>Numero di serie Impianto</b>	<b>RAV-T8119-04-CV</b>
<b>PASVC</b>	<b>1410002451</b>

sito c/o RAVENNA SP8-KM16+090-DIREZIONE VILLA PRATI, in accordo col decreto di **Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 1565 del 02 Aprile 2014**, i sottoscritti:

- Sig. Lazzarotto Angelo in qualità di Operatore della ditta Project Automation SpA
- di Monza (MI)
- \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_ Responsabile Del Settore in qualità di Rappresentante  
dell'Organo accertatore

Prendono atto di quanto segue:

1. Lazzarotto Angelo dichiara di aver ultimato l'installazione e attivazione del suddetto impianto
2. Lazzarotto Angelo unitamente a \_\_\_\_\_ Responsabile del Settore procedono alla verifica della corretta funzionalità dell'impianto, in accordo con quanto riportato nel Manuale per l'Utente consegnato all'Organo accertatore (come prescritto dal Decreto di Omologazione),

**SP8-KM16+090-DIR-VILLA PRATI**



Si attesta inoltre che le prove di verifica funzionale hanno evidenziato la perfetta efficienza dell'impianto e si procede pertanto alla chiusura della presente verbalizzazione di cui è parte integrante la seguente documentazione:

➤ **CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 J921\_2015\_ACCR**

Letto, confermato e sottoscritto

RAVENNA, li 05/11/2015.

**Per Project Automation SpA**

L'Operatore

PROJECT AUTOMATION S.p.A.  
20900 MONZA (MB) Italia

**Per Project Automation SpA**

Il Responsabile

PROJECT AUTOMATION S.p.A.  
20900 MONZA (MB) Italia

PER RICEVUTA

**Per l'Organo accertatore**

Il Comandante della Polizia locale