



NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G.C. "G. COMPAGNONI" E DELL'I.T.I.S. "G. MARCONI" DI LUGO – VIA LUMAGNI 24/26 FINALIZZATA ALLA DISMISSIONE DELLA SEDE DEL'I.P.S.I.A. "E. MANFREDI" DI LUGO – VIA TELLARINI 34/36 via Lumagni, 24/26 – LUGO (RA)

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

Table with 2 columns: President (Michele de Pascale) and Delegated Councilor (Maria Luisa Martinez); Dir. Responsible (Ing. Paolo Nobile) and Service Responsible (Arch. Giovanna Garzanti).

Table listing roles and signatories: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Paolo Nobile), PROGETTISTA COORDINATORE (Arch. Giovanna Garzanti), COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE (Ing. Paolo Nobile), PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE (Arch. Giovanni Plazzi), COLLABORATORI (Ing. Giulia Angeli), PROGETTISTA ANTINCENDIO (Ing. Junior Annalisa Bollettino), ELABORAZIONE GRAFICA (Ing. Giulia Angeli, Arch. Giovanni Plazzi).

Revision table with columns: Rev., Descrizione, Redatto, Controllato, Approvato, Data. Row 0: EMISSIONE, G.P./G.A, G.G., P.N., 18/11/2020.

Table listing project team members: PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI (Ing. Massimo Rosetti), PROGETTISTA ACUSTICO (Ing. Letizia Pretolani), PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI MECCANICI (Ing. Patrizio Berretti), COLLABORATORI (Ing. Andrea Polani, p.i. Andrea Bezzi).

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Table with 5 columns: Elaborato (GEN/12), Revisione (0), Data (18/11/2020), Scala, Nome file (GEN\_12\_CRONO.pdf).

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: GIOVANNA GARZANTI, GIOVANNI PLAZZI  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: GIOVANNI PLAZZI  
TEL. 0544/258041 E-MAIL: [gplazzi@mail.provincia.ra.it](mailto:gplazzi@mail.provincia.ra.it)

**Provincia di Ravenna** - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397  
Sito web: [www.provincia.ra.it](http://www.provincia.ra.it) - PEC: [provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it)

FASE LAVORATIVA	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE
1 Allestimento del cantiere										
2 Scavi, armature e getto di fondazioni superficiali in c.a.										
3 Struttura in elevazione in c.a.										
4 Realizzazione di tamponature esterne, intonaci e tinteggiatura										
5 Posa di serramenti esterni e frangisole										
6 Realizzazione di isolamenti, massetti, impermeabilizzazioni, opere di lattoneria in copertura										
7 Realizzazione di impianti elettrici, riscaldamento, di sicurezza										
8 Realizzazione di isolamenti, massetti, pavimentazioni interne										
9 Posa di isolamenti pilastri e pareti interne in cartongesso e infissi										
10 Sistemazioni esterne										
11 Realizzazione scala in acciaio										
12 Asfalto										
12 Demolizioni e rimozioni casa ex custode										
13 Ristrutturazione ex casa custode										
14 Smobilizzo del cantiere										

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ', 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: GIOVANNA GARZANTI, GIOVANNI PLAZZI  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: GIOVANNI PLAZZI  
TEL. 0544/258041 E-MAIL: gplazzi@mail.provincia.ra.it

FASE LAVORATIVA	11° MESE	12° MESE	13° MESE	14° MESE	15° MESE	16° MESE	17° MESE	18° MESE	19° MESE	20° MESE	21° MESE
1 Allestimento del cantiere											
2 Scavi, armature e getto di fondazioni superficiali in c.a.											
3 Struttura in elevazione in c.a.											
4 Realizzazione di tamponature esterne, intonaci e tinteggiatura											
5 Posa di serramenti esterni e frangisole											
6 Realizzazione di isolamenti, massetti, impermeabilizzazioni, opere di lattoneria in copertura											
7 Realizzazione di impianti elettrici, riscaldamento, di sicurezza											
8 Realizzazione di isolamenti, massetti, pavimentazioni interne											
9 Posa di isolamenti pilastri e pareti interne in cartongesso e infissi											
10 Sistemazioni esterne											
11 Realizzazione scala in acciaio											
12 Asfalto											
12 Demolizioni e rimozioni casa ex custode											
13 Ristrutturazione ex casa custode											
14 Smobilizzo del cantiere											

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ', 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: GIOVANNA GARZANTI, GIOVANNI PLAZZI  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: GIOVANNI PLAZZI  
TEL. 0544/258041 E-MAIL: gplazzi@mail.provincia.ra.it

N.	AZIONI DA SVOLGERE		TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'															
			DIC. 2020	GEN. 2021	FEB. 2021	MAR. 2021	APR. 2021	MAG. 2021	GIU. 2021	LUGL. 2021	AGO. 2021	SETT. 2021	OTT. 2021	NOV. 2021	DIC. 2021	GEN. 2022	FEB. 2022	MAR. 2022
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	previsione	■															
2	Finanziamento dell'opera			■														
3	Espletamento delle procedure di gara	previsione		■														
4	Presentazione offerte	previsione			■													
6	Aggiudicazione	previsione			■													
6	Trasmissione risultanze di gara e stipula del contratto di appalto	previsione				■												
7	Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori	previsione					■											
8	Consegna lavori	previsione						■										
9	Esecuzione lavori	previsione								■								
10	Collaudo	previsione																

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: GIOVANNA GARZANTI, GIOVANNI PLAZZI  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: GIOVANNI PLAZZI  
TEL. 0544/258041 E-MAIL: gplazzi@mail.provincia.ra.it

N.	AZIONI DA SVOLGERE		TEMPISTICA DELLE ATTIVITA'															
			APR. 2022	MAG. 2022	GIU. 2022	LUGL. 2022	AGO. 2022	SET. 2022	OTT. 2022	NOV. 2022	DIC. 2022	GEN. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	APR. 2023	MAG. 2022	GIU. 2022	LUGL. 2022
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	previsione																
2	Finanziamento dell'opera																	
3	Espletamento delle procedure di gara	previsione																
4	Presentazione offerte	previsione																
6	Aggiudicazione	previsione																
6	Trasmissione risultanze di gara e stipula del contratto di appalto	previsione																
7	Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori	previsione																
8	Consegna lavori	previsione																
9	Esecuzione lavori	previsione																
10	Collaudo	previsione																

SETTORE: LAVORI PUBBLICI  
SEDE DEL SERVIZIO: PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE  
INCARICATI: GIOVANNA GARZANTI, GIOVANNI PLAZZI  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: GIOVANNI PLAZZI  
TEL. 0544/258041 E-MAIL: gplazzi@mail.provincia.ra.it